

2023朗锐铸造隐患随手拍隐患记录

| 序号 | 隐患说明 | 整改要求 | 责任部门（班组） | 提报日期 | 备注 |
|----|----------------------------|----------------------|----------|------|-----------|
| 1 | 配电柜柜门损坏 | 尽快修复 | 制造部 | 3.3 | 保障班刘亚倩提报 |
| 2 | 车间南面消防水管漏水 | 修复管道 | 制造部 | 3.7 | 开箱班贾振提报 |
| 3 | 吸盘行车螺丝松动 | 尽快修复 | 制造部 | 3.13 | 保障班种玉莹提报 |
| 4 | 造型一班电柜旁漏雨 | | 制造部 | 3.17 | 造型一班朱明提报 |
| 5 | 造型一班地面线路穿管破损 | 尽快修复 | 保障班 | 3.20 | 造型一班葛金海提报 |
| 6 | 吊索具螺纹磨损，螺栓松动 | 更换新吊链 | 运营部 | 3.30 | 造型二班朱永祥提报 |
| 7 | 浇注区摄像头被撞坏 | 尽快修复 | 安环部 | 3.31 | 造型二班刘明侠提报 |
| 8 | 二班泥芯吊运钢丝只有一根 | 根据泥芯重量设置适宜的吊运铁丝 | 质量部 | 4.3 | 造型二班朱永祥提报 |
| 9 | 熔炼班部分灭火器即将过期 | 更换新灭火器 | 熔炼班 | 4.7 | 熔炼班李雪飞提报 |
| 10 | 造型一班流涂机旁地坑盖板松动 | 尽快整改 | 制造采购部 | 4.8 | 造型4班徐叶群提报 |
| 11 | 喂丝球化小车防倾倒存在安全隐患 | 尽快整改 | 制造采购部 | 4.18 | 熔炼班沈兵伍提报 |
| 12 | 开箱车间西单梁行车防脱卡扣缺失 | 更换新卡扣 | 制造采购部 | 4.18 | 造型一班葛金海提报 |
| 13 | 开箱班组吊链磨损较多 | 采购新链条更换 | 运营部 | 4.23 | 保障班蒲发年提报 |
| 14 | 开箱南侧消防栓漏水 | 尽快修复 | 制造采购部 | 4.24 | 保障班刘亚文提报 |
| 15 | 开箱东门旁监控线盒松动 | 重新固定，防止掉落 | 安环部 | 4.24 | 保障班刘亚文提报 |
| 16 | 3T炉坑炉渣框吊攀变形 | 尽快修复 | 保障班 | 5.11 | 保障班刘亚倩提报 |
| 17 | 二班操作平台与皮带机间隙较大，容易发 | 安装踏板 | 制造采购部 | 5.17 | 二班候祥飞提报 |
| 18 | 一班合箱处立柱线路穿管破损 | 尽快修复 | 保障班 | 5.22 | 一班葛金海提报 |
| 19 | 部分摸具吊攀转动，有脱落风险 | 尽快修复 | 质量部 | 5.23 | 二班候祥飞提报 |
| 20 | 三班南龙门吊导线绳限位片损坏坠落。 | 尽快修复 | 制造采购部 | 5.24 | 三班徐光勋提报 |
| 21 | 部分砂箱吊攀较短，翻转时容易脱落 | 暂停使用，加长吊攀后再使用 | 制造采购部 | 5.29 | 二班张照栋提报 |
| 22 | 造型四班平衡吊梁螺栓松动 | 尽快更换 | 制造采购部 | 6.15 | 四班朱明提报 |
| 23 | 质量部员工进车间未佩戴安全帽 | 进行安全教育 | 质量部 | 6.30 | 二班候祥飞提报 |
| 24 | 行车上方向指示牌松动 | 尽快修复 | 安环部 | 6.27 | 四班孙华林提报 |
| 25 | 保障班员工对角吊运砂箱 | 现场安全教育，立即整改，再次发现进行考核 | 保障班 | 7.4 | 保障班刘亚倩提报 |
| 26 | 喂丝球化机作业中烟尘较大 | 更换除尘器灰袋 | 熔炼班组 | 7.14 | 熔炼班沈兵伍提报 |
| 27 | 造型二班两段流水线控制台操作按键相邻较近，容易误操作 | 将操作按键分开较远距离，防止误操作 | 造型二班 | 7.28 | 二班候祥飞提报 |
| 28 | 浇注流水线有限空间门损坏 | 尽快修复 | 保障班 | 8.4 | 造型三班徐光勋提报 |
| 29 | 造型一班双梁行车与单梁行车之间限位失 | 报修，尽快修复 | 造型一班 | 8.5 | 造型一班葛金海提报 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|
| 30 | 烘包器压力报警装置控制箱安装位置容易 | 调整安装位置 | 制造采购部 | 8. 8 | 熔炼班沈兵伍提报 |
| 31 | 造型一班消防通道被相关方脚手架占用 | 相关方作业结束后及时清理现场 | 制造采购部 | 8. 30 | 造型一班庄锦提报 |
| 32 | 料坑边缘被送料卡车撞坏 | 及时修复，对运输公司追责 | 制造采购部 | 9. 4 | 保障班种玉营提报 |
| 33 | 造型二班砂箱吊攀开裂 | 停止使用该砂箱 | 造型二班 | 9. 6 | 造型二班候祥飞提报 |
| 34 | 开箱东门外雨水井盖破损 | 尽快更换 | 制造采购部 | 9. 7 | 保障班刘亚文提报 |
| 35 | 北应急铁水坑内炉渣框吊攀缺失 | 尽快修复 | 保障班 | 9. 11 | 保障班刘亚倩提报 |
| 36 | 废砂转运框吊攀缺失 | 尽快修复 | 保障班 | 9. 12 | 保障班刘亚倩提报 |
| 37 | 造型二班场地泥芯吊线铁丝变形压扁 | 要求外协厂按要求安装吊线铁丝 | 制造采购部 | 9. 19 | 造型二班候祥飞提报 |
| 38 | 造型一班地面穿管未固定 | 固定线路穿管 | 保障班 | 9. 19 | 造型一班葛金海提报 |
| 39 | 造型四班现场泥芯吊线铁丝固定不牢 | 禁止使用，要求外协厂按要求安装吊线铁丝 | 制造采购部 | 9. 22 | 造型四班钱娟提报 |
| 40 | 活塞线流涂区可燃气体报警控制柜边缘凸出，容易发生伤人 | 切除凸出部位，重新安装监测 | 制造采购部 | 10. 18 | 造型二班候祥飞提报 |
| 41 | 齿轮箱线丙烷气瓶防倾倒措施不完善 | 完善防倾倒措施 | 制造采购部 | 10. 18 | 造型四班徐叶群提报 |
| 42 | 砂箱堆放歪斜 | 堆放整齐 | 保障班 | 11. 7 | 保障班刘亚倩提报 |
| 43 | 北双梁行车上坠落杆状物体 | 排查行车状态，清理行车上未固定物体。 | 制造采购部 | 11. 8 | 熔炼班沈兵伍提报 |
| 44 | 模具库消防栓柜门玻璃破损 | 尽快修复 | 制造采购部 | 11. 19 | 保障班种玉营提报 |
| 45 | 开箱东龙门吊吊钩盘螺栓、螺母缺失 | 尽快修复 | 制造采购部 | 12. 6 | 开箱班组提报 |
| 46 | 开箱东门外水冷塔护栏、直梯锈蚀严重 | 更换护栏 | 制造采购部 | 12. 12 | 保障班蒲发年提报 |
| 47 | 两台双梁行车之间限位失效 | 尽快修复 | 制造采购部 | 12. 25 | 沈兵伍提报 |
| 48 | 造型二班水管漏水 | 尽快修复 | 制造采购部 | 12. 26 | 刘大连提报 |